

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年1月21日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	横坑掘削	[実績]							横坑掘削	[予定]						横坑掘削	[予定]					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削	[実績]				孔内確認		孔内確認	[予定]						片付け	[予定]						
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	[実績]							表土剥ぎ	[予定]						表土剥ぎ	[予定]					
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]						試料採取・分析	[予定]					
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ	[実績]							表土剥ぎ	[予定]						表土剥ぎ	[予定]					
	海底面		[実績]								[予定]							[予定]					
	ボーリング調査		[実績]								[予定]				資材搬入 足場・櫓組立	掘削	[予定]						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						