

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年3月11日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)								
		月日	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査	海岸部																							
	岩盤調査坑	横坑掘削	[実績]							横坑掘削	[予定]							横坑掘削	[予定]					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削	孔内確認		片付け																			
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	試料採取・分析	[実績]							試料採取・分析	[予定]							試料採取・分析	[予定]					
	海底面																							
	ボーリング調査																							
行事他	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> 予定 </div>																							