

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年5月27日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)						
	月日	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																					
	岩盤調査坑	■ 試料分析等							■ 試料分析等							■ 試料分析等						
詳細位置に関する調査	ボーリング調査																					
	法面表土剥ぎ	■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析						
	トレンチ調査	■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析						
地形等に関する調査	段丘面調査	■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析						
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析						
	海底面																					
	ボーリング調査																					
	物理探査																					
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績                 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定                 </div>																					