

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年6月3日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑	試料分析等							試料分析等							試料分析等							
詳細位置に関する調査	ボーリング調査																						
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析							試料採取・分析						試料採取・分析								
	トレンチ調査	試料採取・分析							試料採取・分析						試料採取・分析								
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析						試料採取・分析						試料採取・分析									
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	試料採取・分析						試料採取・分析						試料採取・分析									
	海底面																						
	ボーリング調査																						
	物理探査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績                 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定                 </div>																						