

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年8月12日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑																						
詳細位置に関する調査	ボーリング調査																						
	法面表土剥ぎ																						
	トレンチ調査																						
地形等に関する調査	段丘面調査																						
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							■ 試料採取・分析							
	海底面																						
	ボーリング調査	■ 掘削							■ 掘削							■ 掘削							
	物理探査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						