

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成24年9月18日(火)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)						
	月日	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部	海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査						
	岩盤調査坑	準備工							準備工							坑口準備工						
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削						
		資材搬入 足場・櫓組立							足場・櫓組立 掘削							掘削						
		資材搬入 足場・櫓組立							資材搬入 足場組立 櫓組立 掘削							掘削						
		資材搬入 足場・櫓組立							足場・櫓組立							足場・櫓組立 掘削						
		資材搬入 足場・櫓組立							資材搬入 足場組立 櫓組立 掘削							掘削						
		資材搬入 足場・櫓組立							資材搬入 足場組立 櫓組立 掘削							掘削						
	法面表土剥ぎ	準備工							表土剥ぎ							表土剥ぎ						
地形等に関する調査																						
周辺の断層との関連性に関する調査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																					