

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成24年11月26日(月)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)						
	月日	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査	海岸部	海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査						
	岩盤調査坑	掘削							掘削 底盤処理工							掘削 底盤処理工						
詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削						
		掘削							掘削							掘削 孔内確認 片付け						
		掘削 片付け							資材搬入 足場・櫓組立 掘削							掘削						
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ							表土剥ぎ						
地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析							試料採取・分析							試料採取・分析						
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ							表土剥ぎ						
	海底面																					
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																					