

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年11月11日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
①性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑																						
②詳細位置に関する調査	ボーリング調査																						
	法面表土剥ぎ																						
	トレンチ調査																						
③地形等に関する調査	段丘面調査																						
④周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ等	掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析							
	海底面																						
	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削							
	物理探査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>																						