

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成24年9月21日(金)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (9/20)	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査 ・岩盤調査坑 準備工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(1孔)、足場・櫓組立(2孔)、櫓組立(2孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
本日の 予定 (9/21)	性状に関する調査	・海岸部の亀裂等調査 ・岩盤調査坑 準備工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(2孔)、足場・櫓組立(1孔)、櫓組立(1孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし
	項目	主要作業
明日の 予定 (9/22)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 準備工
	詳細位置に関する調査	・ボーリング調査 掘削(2孔)、足場・櫓組立(1孔)、櫓組立(1孔) ・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	作業なし

## 連絡事項

--