

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年2月20日(水)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (2/19)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
本日の 予定 (2/20)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
明日の 予定 (2/21)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 横坑掘削
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 表土剥ぎ

連絡事項

調査坑施工検討調査(準備)