

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年6月21日(金)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (6/20)	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 資材搬入・足場・櫓組立
本日の 予定 (6/21)	項目	主要作業
	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 足場・櫓組立
明日の 予定 (6/22)	項目	主要作業
	性状に関する調査	作業なし
	詳細位置に関する調査	作業なし
	地形等に関する調査	作業なし
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 足場・櫓組立

## 連絡事項

--