

対象エリア	対象設備名	一括検討開始決定日	応募申込				接続検討	再接続検討					契約申込	技術検討				工事費負担金締結	工事費負担金支払	一括検討完了			備考
			受付開始日	受付締切日	件数	容量 [万kW]		回答日 (予定)	締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数	容量 [万kW]		締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数	容量 [万kW]			締切日 (予定)	締切日 (予定)	完了日 (予定)	
石川県 白山市 南部	77kV 鶴来 (第一) 第二線	2020年 10月30日	2020年 11月30日	2021年 2月1日	1	0.1	2021年 4月28日	省略	省略	—	—	2021年 5月25日	2021年 10月27日	1	0.1	2021年 11月19日	2021年 11月30日	2021年 12月1日	1	0.1	(a)		
石川県 能登	154kV 鳳至線	2020年 11月25日	2020年 12月25日	2021年 2月25日	7	24.1	2021年 6月4日	2021年 7月2日	2021年 11月18日	3	13.2	2021年 12月17日	2022年 4月14日	1	7.1	2022年 5月30日	2022年 6月30日	2022年 7月4日	1	7.1	(a)		
石川県 志賀町 周辺	66kV 高浜線	2022年 9月2日	2022年 10月3日	2022年 12月2日	1	2.5	2023年 3月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2023年 4月3日	0	0.0	(b)		
石川県 能登 北部	154kV 鳳至線	2023年 1月17日	2023年 2月17日	2023年 4月17日	5	10.6	2023年 8月下旬	2023年 9月下旬	2023年 12月下旬	—	—	2024年 1月下旬	2024年 7月下旬	—	—	2024年 7月下旬	2024年 8月下旬	2024年 8月下旬	—	—	—		

※(a):負担金契約を締結した全ての系統連系希望者(一括検討から辞退した又は辞退扱いとなった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった者を除く)から工事費負担金の入金を確認された場合

(b):一括検討に応募申込みした全ての系統連系希望者が、辞退した又は辞退扱いになった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となったことを確認した場合