

平成23年4月 管理型最終処分場 維持管理の状況に関する情報

設置場所		富山火力発電所		富山新港火力発電所		七尾大田火力発電所	福井火力発電所	敦賀火力発電所	
		富山市草島字長井1番地		射水市堀江千石14番地	射水市有磯1丁目	七尾市大田町114部3番から 31部92番に至る地先公有水面	坂井市三国町新保第57号1番地6	敦賀市泉171号5-7	
埋め立てた廃棄物の種類および数量(トン)		汚泥:0		汚泥:0		ばいじん: 0 燃え殻 : 1,507	ばいじん:16,379 燃え殻 : 2,294 汚泥 : 207	汚泥:20	ばいじん:0 燃え殻 : 0 汚泥 : 0
点検項目	擁壁等	点検日	4月1日	4月28日	4月28日	4月27日	4月27日	4月27日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水工	点検日	4月1日	4月28日	4月28日	4月27日	4月27日	4月27日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	調整池	点検日	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	該当設備なし	4月27日	
		点検結果						異常なし	
	浸出液処理設備 (余水処理)	点検日	4月1日	4月28日	4月28日	4月27日	4月27日	4月27日	
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
検査項目	周縁水水質※	試料採取日	4月5日	4月28日	4月27日	当月該当なし	4月6日	4月7日	
		試料採取場所	地下水観測井戸	地下水観測井戸	地下水観測井戸		地下水観測井戸	地下水観測井戸	
		検査結果が 得られた日	4月5日	4月28日	4月28日		4月8日	5月31日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
	放流水水質※	試料採取日	4月5日, 19日	4月11日	4月28日	4月5日	4月6日	4月7日	
		試料採取場所	総合排水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	灰処分場余水処理装置出口	総合排水処理装置出口	灰処分場排水処理装置出口	
		検査結果が 得られた日	4月19日	4月11日	4月28日	4月5日	4月8日	5月31日	
		検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
残容量	測定日	平成6年11月(以降埋立実績無し)	平成19年4月(以降埋立実績無し)	(上期測定予定)	(上期測定予定)	(上期測定予定)	平成20年3月(以降埋立実績無し)		
	測定結果	4,334m ³	5,193m ³	—	—	—	170,571m ³		

※周縁水水質および放流水水質の検査結果(詳細)については別紙のとおり