

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年6月24日(月)

北陸電力株式会社

| 項目 | 項目 | 前週(実績) | | | | | | | 今週(予定) | | | | | | | 来週(予定) | | | | | | | |
|------------------|--|---------|------|-------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 月日 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 |
| | | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 性状に関する調査 | 海岸部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩盤調査坑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 詳細位置に関する調査 | ボーリング調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法面表土剥ぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トレンチ調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地形等に関する調査 | 段丘面調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周辺の断層との関連性に関する調査 | 法面表土剥ぎ | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | 試料採取・分析 | | | | | | | |
| | 海底面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ボーリング調査 | | | 資材搬入・足場・檣組立 | | | | | 掘削 | | | | | | | 掘削 | | | | | | | |
| | 物理探査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事他 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |